



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

EMPRESA: 19.232.853/0001-87 AAR ENGENHARIA LTDA ME

CONTRATO: 066/2022

DATA DE INICIO: 30/05/2022

PRESEÇÃO DE TÉRMINO: 30/05/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ATIVO	VALOR CONTRATADO COM		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCIADO
				ATIVO	ATIVO				
1ª	04/07/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 1.326.157,58	R\$ 1.326.157,58	R\$ 3.668.157,84	26,55%
2ª	03/09/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 157.774,36	R\$ 1.483.931,94	R\$ 3.510.383,48	29,71%
3ª	13/07/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 407.713,66	R\$ 1.891.645,60	R\$ 3.102.669,82	37,88%
4ª	15/08/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 566.045,75	R\$ 2.457.691,35	R\$ 2.596.624,07	49,21%
5ª	19/10/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 453.792,45	R\$ 2.911.483,80	R\$ 2.082.871,62	58,30%
6ª	27/10/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 100.560,11	R\$ 3.012.003,91	R\$ 1.982.311,51	60,31%
7ª	27/10/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 66.774,12	R\$ 3.078.778,03	R\$ 1.915.537,39	61,65%
8ª	30/11/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 171.105,55	R\$ 3.249.883,58	R\$ 1.744.431,84	66,07%
9ª	08/12/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 76.772,50	R\$ 3.326.656,08	R\$ 1.667.659,34	66,67%
10ª	08/12/2023	R\$ 4.994.315,42				R\$ 35.986,00	R\$ 3.362.642,08	R\$ 1.631.673,34	67,35%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO POVOADO CUMINHO DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

EMPRESA: 19.232.853/0001-87 A&R ENGENHARIA LTDA ME

CONTRATO: 128/2022

DATA DE INÍCIO: 22/09/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/01/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	RS	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
1º	08/12/2023	425.679,80			122.944,80	122.944,80	R\$	302.735,00	28,88%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Implantação do Acesso ao Povoado Curninho (Pavimentação Asfáltica) no município de Capela/SE
EMPRESA: A & R ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: 127/2022
DATA DE INÍCIO: 22/09/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/05/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO				
1º	18/10/2023	R\$ 1.016.480,30	-	R\$ -	-	R\$ 349.160,24	R\$ 349.160,24	R\$ 667.320,06	34,35%
2º	15/12/2023	R\$ 1.016.480,30	-	R\$ -	-	R\$ 169.542,23	R\$ 518.702,47	R\$ 497.777,83	51,03%
2º	28/12/2023	R\$ 1.016.480,30	-	R\$ -	-	R\$ 170.304,00	R\$ 689.006,47	R\$ 327.473,83	67,78%



PREFETURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO 2ª ETAPA, VESTIÁRIO
EMPRESA: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CONTRATO: 20/2022
DATA DE INÍCIO: 16/02/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/02/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO				
1º (recurso federal)	31/08/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.022,99	R\$ 39.022,99	R\$ 488.952,25	7,39%
1º (RECURSO PROPRIO)	27/01/2023	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.498,41	R\$ 44.521,40	R\$ 483.453,84	8,43%
2ª (recurso FEDERAL)	27/10/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.587,11	R\$ 117.108,51	R\$ 410.866,73	22,18%
2ª (recurso PROPRIO)	24/11/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.449,36	R\$ 125.557,87	R\$ 402.417,37	23,78%
2e	16/12/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.612,10	R\$ 156.169,97	R\$ 371.805,27	29,58%
3e	18/01/2023	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.559,91	R\$ 218.729,88	R\$ 309.245,36	41,43%
4e	08/05/2023	R\$ 527.975,24	R\$ 39.025,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.642,33	R\$ 281.372,21	R\$ 246.603,03	53,29%
5e	20/10/2023	R\$ 527.975,24	R\$ 39.025,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.616,51	R\$ 382.988,72	R\$ 144.986,52	72,54%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO 2ª ETAPA, VESTIÁRIO
EMPRESA: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CONTRATO: 20/2022
DATA DE INÍCIO: 16/02/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/02/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO					
1º (recurso federal)	31/08/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.022,99	R\$ 39.022,99	R\$ 488.952,25	7,39%
1º (RECURSO PROPRIO)	27/01/2023	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.498,41	R\$ 44.521,40	R\$ 483.453,84	8,43%
2º (recurso FEDERAL)	27/10/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.587,11	R\$ 117.108,51	R\$ 410.866,73	22,18%
2º (recurso PROPRIO)	24/11/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.449,36	R\$ 125.557,87	R\$ 402.417,37	23,78%
2º	16/12/2022	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.612,10	R\$ 156.169,97	R\$ 371.805,27	29,58%
3º	18/01/2023	R\$ 527.975,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.559,91	R\$ 218.729,88	R\$ 309.245,36	41,43%
4º	08/05/2023	R\$ 527.975,24	R\$ 39.025,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.642,33	R\$ 281.372,21	R\$ 246.603,03	53,29%
5º	20/10/2023	R\$ 527.975,24	R\$ 39.025,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.616,51	R\$ 382.988,72	R\$ 144.986,52	72,54%
6º	01/02/2024	R\$ 527.975,24	R\$ 39.025,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.099,37	R\$ 411.088,09	R\$ 116.887,15	77,86%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO POVOADO CUMINHO DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE
EMPRESA: A&R ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: 128/2022
DATA DE INÍCIO: 22/09/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/05/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO				
1º	03/10/2023	R\$ 425.679,80		R\$	R\$	122.944,80	122.944,80	R\$ 302.735,00	28,88%
2º	22/11/2023	R\$ 425.679,80		R\$	R\$	170.304,00	293.248,80	R\$ 132.431,00	68,89%
3º	01/02/2024	R\$ 425.679,80		R\$	R\$	132.431,00	425.679,80	R\$ -	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Implantação do Acesso ao Povoado Cuminho (Pavimentação Asfáltica) no município de Capela/SE
EMPRESA: A & R ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: 127/2022
DATA DE INÍCIO: 22/09/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/01/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO				
1ª	18/10/2023	R\$ 1.016.480,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 349.160,24	R\$ 349.160,24	R\$ 667.320,06	34,35%
2ª	18/12/2023	R\$ 1.016.480,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.542,23	R\$ 518.702,47	R\$ 497.777,83	51,03%
2ª	28/12/2023	R\$ 1.016.480,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.304,00	R\$ 689.006,47	R\$ 327.473,83	67,78%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECAPAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

EMPRESA: 19.232.853/0001-87 MAA ENGENHARIA LTDA ME

CONTRATO: 066/2022

DATA DE INÍCIO: 30/05/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/05/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ATIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINALIZADO
1*	04/07/2023	4.994.315,42			1.326.157,58	R\$ 1.326.157,58	R\$ 3.668.157,84	26,55%
2*	03/09/2023	4.994.315,42			157.774,36	R\$ 1.483.931,94	R\$ 3.510.383,48	29,71%
3*	13/07/2023	4.994.315,42			407.713,66	R\$ 1.891.645,60	R\$ 3.102.669,82	37,28%
4*	15/08/2023	4.994.315,42			566.045,75	R\$ 2.457.691,35	R\$ 2.536.624,07	49,21%
5*	19/10/2023	4.994.315,42			453.752,45	R\$ 2.911.443,80	R\$ 2.082.871,62	58,30%
6*	27/10/2023	4.994.315,42			100.560,11	R\$ 3.012.003,91	R\$ 1.982.311,51	60,31%
7*	27/10/2023	4.994.315,42			66.774,12	R\$ 3.078.778,03	R\$ 1.915.537,39	61,65%
8*	30/11/2023	4.994.315,42			171.105,55	R\$ 3.249.883,58	R\$ 1.744.431,84	65,07%
9*	08/12/2023	4.994.315,42			76.772,50	R\$ 3.326.656,08	R\$ 1.667.659,34	66,61%
10*	08/12/2023	4.994.315,42			35.986,00	R\$ 3.362.642,08	R\$ 1.631.673,34	67,23%
11*	15/01/2024	4.994.315,42			335.389,93	R\$ 3.698.032,01	R\$ 1.296.283,41	74,04%
12*	01/02/2024	4.994.315,42			335.389,93	R\$ 4.033.421,94	R\$ 960.893,48	80,76%
13*	08/03/2024	4.994.315,42			65.187,53	R\$ 4.098.609,47	R\$ 895.705,95	82,07%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Revitalização da Praças: Benjamin Constant, Rosalvo Rodrigues, Eraldo Barbosa, Frei Damião, Dionizia de Melo do Município de Capela
EMPRESA: LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CONTRATO: 063/2022
DATA DE INÍCIO: 16/05/2022
PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/03/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO				
1º	26/09/2022	R\$ 1.096.986,42				R\$ 171.650,45	R\$ 171.650,45	R\$ 925.335,97	15,65%
2º	27/10/2022	R\$ 1.096.986,42				R\$ 159.551,47	R\$ 331.201,92	R\$ 765.784,50	30,19%
3º	23/11/2022	R\$ 1.096.986,42				R\$ 43.378,29	R\$ 374.580,21	R\$ 722.406,21	34,15%
4º	19/01/2023	R\$ 1.096.986,42				R\$ 130.472,01	R\$ 505.052,22	R\$ 591.934,20	46,04%
5º	19/01/2023	R\$ 1.096.986,42				R\$ 148.621,42	R\$ 653.673,64	R\$ 443.312,78	59,59%
6º	19/01/2023	R\$ 1.096.986,42				R\$ 52.284,32	R\$ 705.957,96	R\$ 391.028,46	64,35%
7º	19/01/2023	R\$ 1.096.986,42				R\$ 155.039,52	R\$ 860.997,48	R\$ 235.988,94	78,49%



PREFETURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NO POVOADO PIRUNGA

EMPRESA: 17.447.801/0001-00 SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CONTRATO: 110/2021
DATA DE INÍCIO: 17/11/2021
PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/11/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
1ª	07/07/2022	R\$ 838.686,70			R\$ 34.048,28	R\$ 34.048,28	R\$ 804.638,42	4,06%
2ª	14/12/2022	R\$ 838.686,70			R\$ 105.000,00	R\$ 139.048,28	R\$ 699.638,42	16,58%
3ª	23/01/2023	R\$ 838.686,70			R\$ 87.605,79	R\$ 226.654,07	R\$ 612.032,63	27,02%
4ª	03/05/2023	R\$ 838.686,70			R\$ 269.917,94	R\$ 496.572,01	R\$ 342.114,69	59,21%
5ª	19/09/2023	R\$ 838.686,70			R\$ 342.114,44	R\$ 838.686,45	R\$ -	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Execução da Implantação de 11 Unidades Habitacionais para Controle da Doença de Chagas para Substituição de Casas de Taipas, nos Povoados Igrejinha e Estreito, conforme Convênio 01238/2017 FUNASA - SICOMV
Nº 855102/2017
EMPRESA: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATO: 14/2021
DATA DE INÍCIO:19/01/2021
PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/07/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	-				
1º	05/05/2022	R\$ 464.570,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.885,79	R\$ 53.885,79	R\$ 410.685,18	11,60%
2º	08/09/2022	R\$ 464.570,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.614,06	R\$ 90.499,85	R\$ 374.071,12	19,48%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO 1ª ETAPA, PISCINA
EMPRESA: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CONTRATO: 111/2021
DATA DE INÍCIO: 26/11/2021
PREVISÃO DE TÉRMINO: 26/11/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
1º (recurso federal)	23/02/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.866,89	R\$ 39.866,89	R\$ 890.132,36	4,29%
1ª (recurso próprio)	03/06/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.502,36	R\$ 41.369,25	R\$ 888.630,00	4,45%
2ª (recurso federal)	28/04/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.250,76	R\$ 96.620,01	R\$ 833.379,24	10,39%
2ª (recurso próprio)	25/07/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.605,70	R\$ 130.225,71	R\$ 799.773,54	14,00%
3ª	15/06/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.163,67	R\$ 247.389,38	R\$ 682.609,87	26,60%
4ª	15/08/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.188,73	R\$ 319.578,11	R\$ 610.421,14	34,36%
5ª	24/11/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.426,88	R\$ 369.004,99	R\$ 560.994,26	39,68%
6ª	10/04/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ 70.748,11	R\$ 439.753,10	R\$ 604.589,80	42,11%
7ª	26/07/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ 105.342,07	R\$ 545.095,17	R\$ 499.247,73	52,20%
8ª	29/08/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ 178.255,49	R\$ 723.350,66	R\$ 320.992,24	69,26%
9ª	20/10/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ 141.895,35	R\$ 865.246,01	R\$ 179.096,89	82,85%
10ª	01/02/2024	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ 98.003,27	R\$ 963.249,28	R\$ 81.093,62	92,23%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Execução da Implantação de 11 Unidades Habitacionais para Controle da Doença de Chagas para Substituição de Casas de Taipas, nos Povoados Igrajinha e Estreito, conforme Convênio 01238/2017 FUNASA - SICOMV Nº 855102/2017
EMPRESA: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATO: 14/2021
DATA DE INÍCIO:19/01/2021
PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/07/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO				
1º	06/05/2022	R\$ 464.570,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.885,79	R\$ 53.885,79	R\$ 410.685,18	11,60%
2º	08/09/2022	R\$ 464.570,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.614,06	R\$ 90.499,85	R\$ 374.071,12	19,48%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO 1ª ETAPA, PISCINA
EMPRESA: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CONTRATO: 111/2021
DATA DE INÍCIO: 26/11/2021
PREVISÃO DE TÉRMINO: 26/11/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO					
1º (recurso federal)	23/02/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.866,89	R\$ 39.866,89	R\$ 890.132,36	4,29%
1º (recurso próprio)	03/06/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.502,36	R\$ 41.369,25	R\$ 888.630,00	4,45%
2º (recurso federal)	28/04/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.250,76	R\$ 96.620,01	R\$ 833.379,24	10,39%
2º (recurso próprio)	25/07/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.605,70	R\$ 130.225,71	R\$ 799.773,54	14,00%
3º	15/06/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.163,67	R\$ 247.389,38	R\$ 682.609,87	26,60%
4º	15/08/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.188,73	R\$ 319.578,11	R\$ 610.421,14	34,36%
5º	24/11/2022	R\$ 929.999,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.426,88	R\$ 369.004,99	R\$ 560.994,26	39,68%
6º	10/04/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ -	R\$ 70.748,11	R\$ 439.753,10	R\$ 604.589,80	42,11%
7º	26/07/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ -	R\$ 105.342,07	R\$ 545.095,17	R\$ 499.247,73	52,20%
8º	29/08/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ -	R\$ 178.255,49	R\$ 723.350,66	R\$ 320.992,24	69,26%
9º	20/10/2023	R\$ 929.999,25	R\$ 114.343,65	R\$ 1.044.342,90	R\$ -	R\$ 141.895,35	R\$ 865.246,01	R\$ 179.096,89	82,85%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVÊNIO CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

EMPRESA: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO: 25/2023

DATA DE INÍCIO: 24/02/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 24/02/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ATIVO	VALOR CONTRATADO COM ATIVO	VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO		SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
						ATIVO	ATIVO		
1*	10/04/2023	R\$ 1.751.077,52	R\$ 326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 404.576,16	R\$ 404.576,16	R\$ 1.346.501,36	23,10%	
2*	05/05/2023	R\$ 1.751.077,52	R\$ 326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 340.775,38	R\$ 745.351,54	R\$ 1.332.439,49	35,87%	
3*	10/05/2023	R\$ 1.751.077,52	R\$ 326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 351.737,12	R\$ 1.097.088,66	R\$ 980.702,37	52,80%	
4*	06/06/2023	R\$ 1.751.077,52	R\$ 326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 244.139,10	R\$ 1.341.227,76	R\$ 736.563,27	64,55%	
5*	29/09/2023	R\$ 1.751.077,52	R\$ 326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 106.425,07	R\$ 1.447.652,83	R\$ 620.138,20	69,67%	
6*	27/10/2023	R\$ 1.751.077,52	R\$ 326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 107.243,38	R\$ 1.555.396,21	R\$ 522.394,82	74,86%	
7*	09/12/2023	R\$ 1.751.077,52	R\$ 326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 99.122,87	R\$ 1.654.519,08	R\$ 423.271,95	79,63%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE
EMPRESA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CONTRATO: 119/2023

DATA DE INÍCIO: 10/08/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/08/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO					
1º	20/10/2023	R\$ 824.201,57	R\$ 58.206,53	R\$ 882.408,10	R\$	R\$ 155.237,55	R\$ 155.237,55	R\$ 668.964,02	18,83%
2º	30/11/2023	R\$ 824.201,57	R\$ 58.206,53	R\$ 882.408,10	R\$	R\$ 189.795,63	R\$ 345.033,18	R\$ 537.374,92	41,86%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: OBRAS DE REFORMA DE CALÇADÕES NO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE
EMPRESA: PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO: 120/2023
DATA DE INÍCIO: 14/08/2023
PREVISÃO DE TÉRMINO: 14/02/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
1º	17/01/2024	R\$ 205.358,56			R\$ 166.758,13	R\$ 166.758,13	R\$ 38.600,43	81,20%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DO MERCADO DE CEREJAS

EMPRESA: 30.485.766/0001-02 SOEDS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CONTRATO: 51/2023

DATA DE INÍCIO: 18/04/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

	BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM ADITIVO	VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
1*		08/03/2024	485.964,60		485.964,60	200.000,00	200.000,00	285.964,60	41,18%
2*		18/04/2024	485.964,60		485.964,60	245.207,30	R\$ 445.207,30	40.757,30	91,61%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVÊNIO CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

EMPRESA: TERBA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPF

CONTRATO: 23/2023

DATA DE INÍCIO: 24/02/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 24/06/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR CONTRATADO COM		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				ADITIVO	ADITIVO				
1*	10/04/2023	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	404.576,16	404.576,16	R\$ 1.346.501,36	23,10%
2*	05/05/2023	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	340.775,38	R\$ 745.351,54	R\$ 1.332.439,49	35,87%
3*	10/05/2023	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	351.793,12	R\$ 1.097.088,66	R\$ 980.703,37	52,80%
4*	06/06/2023	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	244.138,10	R\$ 1.341.227,76	R\$ 736.563,27	64,55%
5*	29/09/2023	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	106.423,07	R\$ 1.447.652,83	R\$ 630.138,20	69,67%
6*	27/10/2023	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	107.743,38	R\$ 1.555.396,21	R\$ 522.394,82	74,85%
7*	08/12/2023	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	99.122,87	R\$ 1.654.519,08	R\$ 423.271,95	79,65%
8*	01/03/2024	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	155.954,36	R\$ 1.810.473,44	R\$ 267.317,59	87,13%
9*	08/03/2024	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	42.524,45	R\$ 1.852.997,89	R\$ 224.793,14	89,18%
10*	24/04/2024	1.751.077,52	326.713,51	R\$ 2.077.791,03	R\$ 2.077.791,03	171.277,59	R\$ 2.024.275,48	R\$ 53.515,55	97,42%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Reforma da Bica do município de Capela/SE
EMPRESA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CONTRATO: 040/2023

DATA DE INÍCIO: 21/03/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 21/09/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR		PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO			R\$	R\$	
1º	20/07/2023	R\$ 326.426,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.608,94	R\$ 34.608,94	R\$ 291.817,70	10,60%	
2º	10/08/2023	R\$ 326.426,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.359,63	R\$ 175.968,57	R\$ 150.458,07	53,91%	
3º	13/09/2023	R\$ 326.426,64	R\$ 48.671,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.472,19	R\$ 292.440,76	R\$ 33.985,88	89,59%	
4º	06/10/2023	R\$ 326.426,64	R\$ 48.671,78	R\$ 375.098,42	R\$ -	R\$ 64.412,12	R\$ 356.852,88	R\$ 18.245,54	95,14%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Reforma de 05 (cinco) Pontilhões em localidades diversas da Zona Rural
EMPRESA: CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CONTRATO: 131/2023
DATA DE INÍCIO: 15/09/2023
PREVISÃO DE TÉRMINO: 15/11/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO	ADITIVO				
1º	20/07/2023	R\$ 326.426,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.608,94	R\$ 34.608,94	R\$ 291.817,70	10,60%
2º	10/08/2023	R\$ 326.426,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.359,63	R\$ 175.968,57	R\$ 150.458,07	53,91%
3º	13/09/2023	R\$ 326.426,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.472,19	R\$ 292.440,76	R\$ 33.985,88	89,59%
4º	06/10/2023	R\$ 326.426,64	R\$ 30.426,24	R\$ -	R\$ 356.852,88	R\$ 64.412,12	R\$ 356.852,88	R\$ -	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas no Município de Capela/SE.

EMPRESA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CONTRATO: 119/2023

DATA DE INÍCIO: 10/08/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/08/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR CONTRATADO	ADITIVO	VALOR		VALOR PAGO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	PERCENTUAL FINANCEIRO
				CONTRATADO COM ADITIVO					
1º	20/10/2023	R\$ 824.201,57	R\$ 58.206,53	R\$ 882.408,10	R\$	155.237,55	R\$ 155.237,55	R\$ 668.964,02	18,83%
2º	30/11/2023	R\$ 824.201,57	R\$ 58.206,53	R\$ 882.408,10	R\$	189.795,63	R\$ 345.033,18	R\$ 537.374,92	41,86%