



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO  
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS : CONEGO JOSÉ DA MOTA CABRAL, ADROALDO CAMPOS, PRAÇA ANEXIO AO SESP, SHALON E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NA RODOVIA ARNOSVALDO BARRETO E DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS: MONSENHOR ERALDO BARBOSA E QUINTINO BOCAIUNVA

EMPRESA: 07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATO: 008/2024

DATA DE INÍCIO: 03/01/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 03/01/2025

|    | BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR CONTRATADO COM ADITIVO | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|----|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1º |                    | 28/02/2024        | 1.042.003,92     |         |                              | R\$ 140.928,77        | R\$ 140.928,77       | 901.075,15    | 13,52%                |
| 2º |                    | 18/04/2024        | 1.042.003,92     |         |                              | R\$ 178.422,21        | R\$ 319.350,98       | 722.652,94    | 30,65%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS : REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS :MAIOR HONORINO LEAL, BRANCA DE NEVE, JOSÉ MENEZES, MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO ALVEZ SOUZA, MARIA DA CONCEIÇÃO  
EMPRESA: 30.465.766/0001-02 SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

CONTRATO: 041/2024

DATA DE INÍCIO: 01/02/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/02/2025

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR CONTRATADO COM ADITIVO | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR    | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 1º                 | 05/04/2024        | 3.178.797,04     |         |                              | R\$ 201.312,45        | R\$ 201.312,45       | R\$ 2.977.484,59 | 6,33%                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E RECAVAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

EMPRESA: 18.232.853/0001-87 ABR ENGENHARIA LTDA ME

CONTRATO: 066/2023

DATA DE INÍCIO: 30/05/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/05/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR CONTRATADO COM ADITIVO | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR    | PERCENTUAL FINANCIADO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 1º                 | 04/07/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 1.326.157,58      | R\$ 1.326.157,58     | R\$ 3.668.157,84 | 26,53%                |
| 2º                 | 03/09/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 1.577.774,36      | R\$ 1.483.911,94     | R\$ 3.510.383,48 | 29,71%                |
| 3º                 | 13/07/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 407.713,66        | R\$ 1.891.645,60     | R\$ 3.102.669,82 | 37,88%                |
| 4º                 | 15/08/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 566.045,75        | R\$ 2.457.691,35     | R\$ 2.536.624,07 | 49,21%                |
| 5º                 | 19/10/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 453.752,45        | R\$ 2.911.443,80     | R\$ 2.082.871,62 | 58,30%                |
| 6º                 | 27/10/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 100.560,11        | R\$ 3.012.003,91     | R\$ 1.915.537,39 | 60,31%                |
| 7º                 | 27/10/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 66.774,12         | R\$ 3.078.778,03     | R\$ 1.982.311,51 | 61,65%                |
| 8º                 | 30/11/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 171.105,55        | R\$ 3.249.883,58     | R\$ 1.744.431,84 | 65,07%                |
| 9º                 | 08/12/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 76.772,50         | R\$ 3.326.656,08     | R\$ 1.667.659,34 | 66,61%                |
| 10º                | 08/12/2023        | R\$ 4.994.315,42 |         | R\$ 4.994.315,42             | R\$ 35.986,00         | R\$ 3.362.642,08     | R\$ 1.631.673,34 | 67,23%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO POVOADO CUMINHO DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

EMPRESA: 19.232.853/0001-87 A&R ENGENHARIA LTDA ME  
CONTRATO: 128/2022  
DATA DE INÍCIO: 22/09/2022  
PREVISÃO DE TÉRMINO: 01/01/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR CONTRATADO COM ADITIVO | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR  | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1º                 | 08/12/2023        | 425.679,80       |         |                              | 122.944,80            | 122.944,80           | R\$ 302.735,00 | 28,88%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Implantação do Acesso ao Povoado Cuminho (Pavimentação Asfáltica) no município de Capela/SE

EMPRESA: A & R ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 127/2022

DATA DE INÍCIO: 22/09/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/05/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR                  |         | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR  | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|                    |                   |                  |         | CONTRATADO COM ADITIVO | ADITIVO |                       |                      |                |                       |
| 1ª                 | 18/10/2023        | R\$ 1.016.480,30 | R\$ -   | R\$ -                  | R\$ -   | R\$ 349.160,24        | R\$ 349.160,24       | R\$ 667.320,06 | 34,35%                |
| 2ª                 | 15/12/2023        | R\$ 1.016.480,30 | R\$ -   | R\$ -                  | R\$ -   | R\$ 169.542,23        | R\$ 518.702,47       | R\$ 497.777,83 | 51,03%                |
| 2ª                 | 28/12/2023        | R\$ 1.016.480,30 | R\$ -   | R\$ -                  | R\$ -   | R\$ 170.304,00        | R\$ 689.006,47       | R\$ 327.473,83 | 67,78%                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO 2ª ETAPA, VESTIÁRIO  
EMPRESA: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

CONTRATO: 20/2022

DATA DE INÍCIO: 16/02/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 16/02/2025

| BOLETIM DE MEDIÇÃO   | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO       | VALOR                  |                | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR  | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|                      |                   |                  |               | CONTRATADO COM ADITIVO |                |                       |                      |                |                       |
| 1º (recurso federal) | 31/08/2022        | R\$ 527.975,24   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ -          | R\$ 39.022,99         | R\$ 39.022,99        | R\$ 488.952,25 | 7,39%                 |
| 1º (RECURSO PROPRIO) | 27/01/2023        | R\$ 527.975,24   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ -          | R\$ 5.498,41          | R\$ 44.521,40        | R\$ 483.453,84 | 8,43%                 |
| 2º (recurso FEDERAL) | 27/10/2022        | R\$ 527.975,24   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ -          | R\$ 72.587,11         | R\$ 117.108,51       | R\$ 410.866,73 | 22,18%                |
| 2º (recurso PROPRIO) | 24/11/2022        | R\$ 527.975,24   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ -          | R\$ 8.449,36          | R\$ 125.557,87       | R\$ 402.417,37 | 23,78%                |
| 2º                   | 16/12/2022        | R\$ 527.975,24   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ -          | R\$ 30.612,10         | R\$ 156.169,97       | R\$ 371.805,27 | 29,58%                |
| 3º                   | 18/01/2023        | R\$ 527.975,24   | R\$ -         | R\$ -                  | R\$ -          | R\$ 62.559,91         | R\$ 218.729,88       | R\$ 309.245,36 | 41,43%                |
| 4º                   | 08/05/2023        | R\$ 527.975,24   | R\$ 39.025,97 | R\$ -                  | R\$ 567.001,21 | R\$ 62.642,33         | R\$ 281.372,21       | R\$ 246.603,03 | 53,29%                |
| 5º                   | 20/10/2023        | R\$ 527.975,24   | R\$ 39.025,97 | R\$ -                  | R\$ 567.001,21 | R\$ 101.616,51        | R\$ 382.988,72       | R\$ 144.986,52 | 72,54%                |
| 6º                   | 01/02/2024        | R\$ 527.975,24   | R\$ 39.025,97 | R\$ -                  | R\$ 567.001,21 | R\$ 28.099,37         | R\$ 411.088,09       | R\$ 116.887,15 | 77,86%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO POVOADO CUMIRIM DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE  
EMPRESA: ALA ENGENHARIA LTDA

CONTRATO: 128/2022

DATA DE INÍCIO: 22/09/2022

PREVISTO DE TÉRMINO: 22/05/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR                  |         | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO |                | SALDO A PAGAR |         | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|
|                    |                   |                  |         | CONTRATADO COM ADITIVO | ADITIVO |                       | R\$                  | R\$            | R\$           | R\$     |                       |
| 1ª                 | 02/10/2023        | R\$ 425.679,80   |         |                        |         | R\$ 122.944,80        | R\$ 122.944,80       | R\$ 302.735,00 |               | 28,88%  |                       |
| 2ª                 | 22/11/2023        | R\$ 425.679,80   |         |                        |         | R\$ 170.304,00        | R\$ 293.248,80       | R\$ 132.431,00 |               | 68,89%  |                       |
| 3ª                 | 01/02/2024        | R\$ 425.679,80   |         |                        |         | R\$ 132.431,00        | R\$ 425.679,80       | R\$ -          |               | 100,00% |                       |







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECARPAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

EMPRESA: SA 232.853/0001-97 A&B ENGENHARIA LTDA ME

CONTRATO: 066/2022

DATA DE INÍCIO: 30/05/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/05/2024

| BOLETIM DE MEDICÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR CONTRATADO COM |         | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO |    | SALDO A PAGAR | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------------------|----|---------------|-----------------------|
|                    |                   |                  |         | ADITIVO              | ADITIVO |                       | RS                   | RS |               |                       |
| 1*                 | 04/07/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 1.326.157,58          | 1.326.157,58         | RS | 3.668.157,84  | 26,55%                |
| 2*                 | 03/09/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 157.774,36            | RS 1.483.931,94      | RS | 3.510.383,48  | 29,71%                |
| 3*                 | 13/07/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 407.713,66            | RS 1.891.645,60      | RS | 3.102.669,82  | 37,80%                |
| 4*                 | 15/08/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 566.045,75            | RS 2.457.691,35      | RS | 2.536.624,07  | 49,21%                |
| 5*                 | 19/10/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 453.752,45            | RS 2.911.443,80      | RS | 2.082.871,62  | 58,30%                |
| 6*                 | 27/10/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 100.560,11            | RS 3.012.003,91      | RS | 1.982.311,51  | 60,31%                |
| 7*                 | 27/10/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 66.774,12             | RS 3.078.778,03      | RS | 1.915.537,39  | 61,65%                |
| 8*                 | 30/11/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 171.105,55            | RS 3.249.883,58      | RS | 1.744.431,84  | 65,07%                |
| 9*                 | 08/12/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 76.722,50             | RS 3.326.606,08      | RS | 1.667.659,34  | 66,61%                |
| 10*                | 08/12/2023        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 35.986,00             | RS 3.362.592,08      | RS | 1.631.673,34  | 67,33%                |
| 11*                | 15/01/2024        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 335.389,93            | RS 3.697.982,01      | RS | 1.296.283,41  | 74,04%                |
| 12*                | 01/02/2024        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 335.389,93            | RS 4.033.421,94      | RS | 960.893,48    | 80,65%                |
| 13*                | 08/03/2024        | 4.994.315,42     |         |                      |         | 65.187,53             | RS 4.098.609,47      | RS | 895.705,95    | 82,07%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Execução da Implantação de 11 Unidades Habitacionais para Controle da Doença de Chagas para Substituição de Casas de Taipas, nos Povoados Igrejinha e Estreito, conforme Convênio 01238/2017 FUNASA - SICOMV  
Nº 855102/2017  
EMPRESA: J A PROJECT & ENGENHARIA LTDA - ME  
CONTRATO: 14/2021  
DATA DE INÍCIO: 19/01/2021  
PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/07/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR                  |       | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR  | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------|-------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|                    |                   |                  |         | CONTRATADO COM ADITIVO |       |                       |                      |                |                       |
| 1º                 | 08/05/2022        | R\$ 464.570,97   | R\$ -   | R\$ -                  | R\$ - | R\$ 53.885,79         | R\$ 53.885,79        | R\$ 410.685,18 | 11,60%                |
| 2º                 | 08/09/2022        | R\$ 464.570,97   | R\$ -   | R\$ -                  | R\$ - | R\$ 36.614,06         | R\$ 90.499,85        | R\$ 374.071,12 | 19,48%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO 1ª ETAPA, PISCINA  
EMPRESA: TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA-EP  
CONTRATO: 111/2021  
DATA DE INÍCIO: 26/11/2021  
PREVISÃO DE TÉRMINO: 26/11/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO   | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO        | VALOR            |                        | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|                      |                   |                  |                | ADITIVO          | CONTRATADO COM ADITIVO |                       |                      |               |                       |
| 1º (recurso federal) | 23/02/2022        | R\$ 929.999,25   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 39.866,89          | R\$ 39.866,89         | R\$ 890.132,36       | 4,29%         |                       |
| 1º (recurso próprio) | 03/06/2022        | R\$ 929.999,25   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 1.502,36           | R\$ 41.369,25         | R\$ 888.630,00       | 4,45%         |                       |
| 2º (recurso federal) | 28/04/2022        | R\$ 929.999,25   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 55.250,76          | R\$ 96.620,01         | R\$ 833.379,24       | 10,39%        |                       |
| 2º (recurso próprio) | 25/07/2022        | R\$ 929.999,25   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 33.605,70          | R\$ 130.225,71        | R\$ 799.773,54       | 14,00%        |                       |
| 3º                   | 15/06/2022        | R\$ 929.999,25   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 117.163,67         | R\$ 247.389,38        | R\$ 682.609,87       | 26,60%        |                       |
| 4º                   | 15/08/2022        | R\$ 929.999,25   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 72.188,73          | R\$ 319.578,11        | R\$ 610.421,14       | 34,36%        |                       |
| 5º                   | 24/11/2022        | R\$ 929.999,25   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 49.426,88          | R\$ 369.004,99        | R\$ 560.994,26       | 39,68%        |                       |
| 6º                   | 10/04/2023        | R\$ 929.999,25   | R\$ 114.343,65 | R\$ 1.044.342,90 | R\$ 70.748,11          | R\$ 439.753,10        | R\$ 604.589,80       | 42,11%        |                       |
| 7º                   | 26/07/2023        | R\$ 929.999,25   | R\$ 114.343,65 | R\$ 1.044.342,90 | R\$ 105.342,07         | R\$ 545.095,17        | R\$ 499.247,73       | 52,20%        |                       |
| 8º                   | 29/08/2023        | R\$ 929.999,25   | R\$ 114.343,65 | R\$ 1.044.342,90 | R\$ 178.255,49         | R\$ 723.350,66        | R\$ 320.992,24       | 69,26%        |                       |
| 9º                   | 20/10/2023        | R\$ 929.999,25   | R\$ 114.343,65 | R\$ 1.044.342,90 | R\$ 141.895,35         | R\$ 865.246,01        | R\$ 179.096,89       | 82,85%        |                       |
| 10º                  | 01/02/2024        | R\$ 929.999,25   | R\$ 114.343,65 | R\$ 1.044.342,90 | R\$ 98.003,27          | R\$ 963.249,28        | R\$ 81.093,62        | 92,23%        |                       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

EMPRESA: TERRA EXPERIMENTIMENTOS LTDA

CONTRATO: 23/2023

DATA DE INÍCIO: 24/02/2023

PREVISTO DE TÉRMINO: 24/02/2024

| BOLETA DE ENTREGA | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO        | VALOR CONTRATADO COM ADITIVO | VALOR PAGO NO PERÍODO |                  | VALOR PAGO ACUMULADO |                  | SALDO A PAGAR | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|
|                   |                   |                  |                |                              | RS                    | R\$              | RS                   | R\$              |               |                       |
| 1ª                | 10/02/2023        | R\$ 1.751.077,52 |                | R\$ 1.077.791,03             | R\$ 404.576,16        | R\$ 404.576,16   | R\$ 746.351,54       | R\$ 1.346.501,36 | 21,10%        |                       |
| 2ª                | 07/05/2023        | R\$ 1.751.077,52 | R\$ 316.713,51 | R\$ 2.077.791,03             | R\$ 340.775,18        | R\$ 746.351,54   | R\$ 1.097.088,66     | R\$ 980.702,87   | 52,80%        |                       |
| 3ª                | 10/06/2023        | R\$ 1.751.077,52 | R\$ 316.713,51 | R\$ 2.077.791,03             | R\$ 351.739,12        | R\$ 1.097.088,66 | R\$ 1.341.227,76     | R\$ 736.563,27   | 64,55%        |                       |
| 4ª                | 06/06/2023        | R\$ 1.751.077,52 | R\$ 316.713,51 | R\$ 2.077.791,03             | R\$ 244.139,10        | R\$ 1.341.227,76 | R\$ 1.417.652,83     | R\$ 630.138,20   | 69,67%        |                       |
| 5ª                | 29/09/2023        | R\$ 1.751.077,52 | R\$ 316.713,51 | R\$ 2.077.791,03             | R\$ 107.741,38        | R\$ 1.555.396,21 | R\$ 522.394,82       | R\$ 422.271,95   | 74,63%        |                       |
| 6ª                | 27/10/2023        | R\$ 1.751.077,52 | R\$ 316.713,51 | R\$ 2.077.791,03             | R\$ 99.122,87         | R\$ 1.654.519,08 | R\$                  | R\$              | 79,63%        |                       |
| 7ª                | 04/12/2023        | R\$ 1.751.077,52 | R\$ 316.713,51 | R\$ 2.077.791,03             | R\$                   | R\$              | R\$                  | R\$              |               |                       |



PREFETURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE  
EMPRESA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CONTRATO: 119/2023  
DATA DE INÍCIO: 10/08/2023  
PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/08/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO       | VALOR                  |         | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR  | PERCENTUAL FINANCIADO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|                    |                   |                  |               | CONTRATADO COM ADITIVO | ADITIVO |                       |                      |                |                       |
| 1ª                 | 20/07/2023        | R\$ 824.201,57   | R\$ 58.206,53 | R\$ 882.408,10         | R\$     | 155.237,55            | 155.237,55           | R\$ 668.964,02 | 18,83%                |
| 2ª                 | 30/11/2023        | R\$ 824.201,57   | R\$ 58.206,53 | R\$ 882.408,10         | R\$     | 189.795,63            | 345.033,18           | R\$ 537.374,92 | 41,86%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: OBRA DE REFORMA DE CALÇADÕES NO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE  
EMPRESA: PJI EMPREENDIMENTOS LTDA  
CONTRATO: 120/2023  
DATA DE INÍCIO: 14/08/2023  
PREVISÃO DE TÉRMINO: 14/02/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR<br>CONTRATADO COM<br>ADITIVO | VALOR PAGO NO<br>PERÍODO | VALOR PAGO<br>ACUMULADO | SALDO A PAGAR | PERCENTUAL<br>FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 1º                 | 17/01/2024        | R\$ 205.358,56   |         |                                    | R\$ 166.758,13           | R\$ 166.758,13          | R\$ 38.600,43 | 81,20%                   |





PREFETURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE

EMPRESA: TERRA EMPREHEIMENTOS LTDA-EPF

CONTRATO: 25/2023

DATA DE INÍCIO: 24/02/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 24/08/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO    | VALOR CONTRATADO COM |                  | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR    | PERCENTUAL FINANCIADO |
|--------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                    |                   |                  |            | ADITIVO              | ADITIVO          |                       |                      |                  |                       |
| 1*                 | 10/04/2023        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 404.576,16            | 404.576,16           | R\$ 1.346.501,36 | 23,10%                |
| 2*                 | 05/05/2023        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 340.775,38            | R\$ 745.351,54       | R\$ 1.332.439,49 | 35,82%                |
| 3*                 | 10/05/2023        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 351.797,12            | R\$ 1.097.088,66     | R\$ 980.702,17   | 52,80%                |
| 4*                 | 06/06/2023        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 244.139,10            | R\$ 1.341.227,76     | R\$ 736.563,27   | 64,55%                |
| 5*                 | 29/09/2023        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 106.405,07            | R\$ 1.447.632,83     | R\$ 630.138,20   | 69,67%                |
| 6*                 | 27/10/2023        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 101.743,38            | R\$ 1.555.396,21     | R\$ 522.394,82   | 74,86%                |
| 7*                 | 08/12/2023        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 98.122,87             | R\$ 1.654.519,08     | R\$ 423.271,95   | 79,63%                |
| 8*                 | 01/03/2024        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 153.954,36            | R\$ 1.810.473,44     | R\$ 267.217,59   | 87,13%                |
| 9*                 | 08/03/2024        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 42.524,45             | R\$ 1.852.997,89     | R\$ 224.793,14   | 89,18%                |
| 10*                | 18/04/2024        | 1.751.077,52     | 326.713,51 | R\$ 2.077.791,03     | R\$ 2.077.791,03 | 171.277,59            | R\$ 2.024.275,48     | R\$ 53.515,55    | 97,42%                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas no Município de Capela/SE.

EMPRESA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CONTRATO: 119/2023

DATA DE INÍCIO: 10/08/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/08/2024

| BOLETIM DE MEDIÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO       | VALOR CONTRATADO COM ADITIVO | VALOR PAGO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR  | PERCENTUAL FINANCEIRO |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1º                 | 20/10/2023        | R\$ 824.201,57   | R\$ 58.206,53 | R\$ 882.408,10               | R\$ 155.237,55        | R\$ 155.237,55       | R\$ 668.964,02 | 18,83%                |
| 2º                 | 30/11/2023        | R\$ 824.201,57   | R\$ 58.206,53 | R\$ 882.408,10               | R\$ 189.795,63        | R\$ 345.033,18       | R\$ 537.374,92 | 41,86%                |